

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年5月

(2) 評価の方法

本市教育委員会事務局内において事後評価を実施した。
・学校訪問による現地調査、校長の所見聴取及び施工者から提出された工事関係書類等により、事業の成果を把握して評価した。
・施設整備計画の目標の達成状況を広報やホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標を達成できた。
老朽化対策や学習環境の改善に取り組んだことで、学校の安全安心を確保し、快適な学習環境の整備を進めることができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化が著しく構造上危険な状態にある猿賀小学校の校舎(耐力度点数4,073点ほか)及び碓ヶ関小学校の校舎(耐力度点数4,019点ほか)を改築したほか、老朽化が進んだ松崎小学校及び碓ヶ関中学校の大規模改修事業を実施し、老朽化対策を行うことができた。
学校の安全安心の確保に寄与した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

柏木小学校、竹館小学校、平賀西中学校及び平賀東中学校のトイレの洋式化を行い、トイレ環境の改善を実現した。
これにより、災害時の緊急避難場所としての環境整備が図られた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大規模改修を実施した松崎小学校及び碓ヶ関中学校についてはトイレの洋式化、照明LED化及び空調設備設置も同時に実施した。また、平賀西中学校の照明LED化、猿賀小学校及び平賀東小学校の空調設備設置について、計画通り実施し、目標である快適な学習環境の整備を実現した。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

碓ヶ関小学校の旧校舎は、令和4年度中に解体を完了する計画としている。
令和4年6月に解体工事の契約を予定しており、令和5年3月20日までの工期としている。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
猿賀小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H29.9～R1.12	R1.12.6	R4年度とりこわし予定	
柏木小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R3.9	R3.9.7		
柏木小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R3.6～R3.9	R3.9.7		
竹館小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R3.9	R3.9.13		
竹館小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R3.6～R3.9	R3.9.13		
松崎小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R3.3	R3.3.19		
松崎小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	S	R2.6～R3.3	R3.3.19		
松崎小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R2.6～R3.3	R3.3.19		
松崎小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	S	R2.6～R3.3	R3.3.19		
松崎小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R3.3	R3.3.19		
松崎小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.6～R3.3	R3.3.19		
碓ヶ関小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.6～R4.1	R3.3.31		
碓ヶ関小学校(98期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.6～R4.1	R3.3.31		
碓ヶ関小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.6～R4.1	R4.1.28		
碓ヶ関小学校(96期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.6～R4.1	R4.1.28		
碓ヶ関小学校(97期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.6～R4.1	R4.1.28		
猿賀小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.9～R4.3	R4.3.10		
平賀東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.9～R4.3	R4.3.10		
平賀東中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.8～R2.11	R2.11.11		
平賀東中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.8～R2.11	R2.11.11		
平賀西中学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R2.6～R3.1	R3.1.20		
平賀西中学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	R	R2.6～R3.1	R3.1.20		
平賀西中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R3.9	R3.9.17		
平賀西中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R3.6～R3.9	R3.9.17		
碓ヶ関中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.6～R4.3	R4.3.28		
碓ヶ関中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	S	R3.6～R4.3	R4.3.28		
碓ヶ関中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R4.3	R4.3.28		
碓ヶ関中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R3.6～R4.3	R4.3.28		
碓ヶ関中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.6～R4.3	R4.3.28		
碓ヶ関中学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R3.6～R4.3	R4.3.28		
碓ヶ関中学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	S	R3.6～R4.3	R4.3.28		