工事名：平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

概 略 工 事 工 程 表 （全館無人改修）

令和　3 年　3 月　10 日　作成

	主要工事内容	令和 3年 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和 4年 1月	2月	3月
■	準備工事	仮設計画・施工図・材料承認									
			引越し								引越し
■	引越し										
■	校舎　外部改修工事										
	外部足場		南・東面　組立	北面　組立			南・東面　解体	北面　解体			
	屋根改修		屋根調査・材料承認				屋根改修				
	外壁南面（1工区）										
	軒天					LGS・ケイカル板・塗装					
	アスベスト除去			仮設	石綿除去	仮設撤去					
	外壁仕上げ					現場調査・クラック処理	外壁吹付				
	外壁南面（2工区）										
	軒天					LGS・ケイカル板・塗装					
	アスベスト除去			仮設	石綿除去	仮設撤去					
	外壁仕上げ					現場調査・クラック処理	外壁吹付				
	外壁北面（3工区）										
	軒天						LGS・ケイカル板・塗装				
	アスベスト除去				仮設	石綿除去	仮設撤去				
	外壁仕上げ						現場調査・クラック処理	外壁吹付			
■	屋体　外部改修工事										
	外部足場			組立				解体			
	軒天					LGS・ケイカル板・塗装					
	屋根改修		屋根調査・材料承認			屋根改修					
	アスベスト除去			届出	仮設	石綿除去	仮設撤去				
	外壁仕上げ					現場調査・クラック処理	外壁吹付				
■	階段室改修										
	内部足場				A階段　組立	解体	B階段　組立	解体			
	アスベスト除去				石綿除去		石綿除去				
	内部仕上										
■	校舎　内部改修工事										
	撤去				石綿除去						
	3階				各種更新工事・電気設備・機械設備工事						試運転調整・調整・清掃
	2階										
	1階										
■	屋体　内部改修工事										
	撤去				石綿除去						
	アリーナ改修					床更新・塗装・電気設備・機械設備					試運転調整・調整・清掃
											市　完成検査
■	検査等										
	備　考										工事完了